

DEMO İNŞAAT A.Ş.

HASTANE EK BİNASI - KOCAELİ — İŞ PROGRAMI

Konut Projesi - Ankara · 04.10.2026



32 tarihli imalat · 12 imalat planın gerisinde · 2 imalat öncülü bitmeden başlıyor · Kritik yol: 2 iş · Dönem: 16.09.2026 – 30.11.2026

Planlanan Gerçekleşen Geride Kritik Bugün

İmalat	Öncül	Başlangıç	Bitiş	Plan	Gerçek	Eki 26	Kas 26
İNCE İMALATLAR							
İlk kat boya imalatlarının yapılması		16.09.2026	17.09.2026	%100,0	%93,3		
Giriş rüzgarlık imalatlarının yapılması		25.09.2026	10.10.2026	%60,8	%6,7		
İç kapı montajlarının yapılması		28.09.2026	10.10.2026	%50,9	%20,0		
Süpürgelik montajlarının yapılması		28.09.2026	15.10.2026	%36,0	%13,3		
Banyo petek tavan imalatlarının yapılması		28.09.2026	10.10.2026	%50,9	%66,7		
Duşakabin montajlarının yapılması		28.09.2026	04.10.2026	%100,0	%13,3		
Elektrik anahtar priz montajları		30.09.2026	10.10.2026	%41,1	%6,7		
Merdiven ahşap basamak imalatlarının		30.09.2026	10.10.2026	%41,1	%0,0		
Vestiyer montajlarının yapılması		30.09.2026	10.10.2026	%41,1	%0,0		
İnterkom montajlarının yapılması		01.10.2026	20.10.2026	%16,4	%0,0		
Mutfak tezgah montajları		05.10.2026	30.10.2026	%0,0	%0,0		
Villa içi aydınlatma armatür montajları		05.10.2026	25.10.2026	%0,0	%0,0		
Merdiven korkuluk imalatlarının yapılması	Merdiven ahşap basamak	10.10.2026	31.10.2026	%0,0	%0,0		
Uydu anten montajları		19.10.2026	30.10.2026	%0,0	%0,0		
Villa giriş rüzgarlık seramiklerinin yapılması		26.10.2026	05.11.2026	%0,0	%0,0		
Merdiven ahşap küpeşte imalatlarının	Merdiven korkuluk	30.10.2026	15.11.2026	%0,0	%0,0		
Panjur İmalatlarının yapılması		30.10.2026	20.11.2026	%0,0	%13,3		
Villa içi elektrik uygulama testlerinin yapılması		09.11.2026	15.11.2026	%0,0	%0,0		
Güneş kırıcı imalatlarının yapılması		11.11.2026	22.11.2026	%0,0	%0,0		

İmalat	Öncül	Başlangıç	Bitiş	Plan	Gerçek	Eki 26	Kas 26
PEYZAJ / ÇEVRE DÜZENLEME							
Kış bahçesi ve veranda betonlarının yapılması		26.09.2026	15.10.2026	%42,7	%0,0		
Villa doğalgaz girişlerinin yapılması		28.09.2026	04.10.2026	%100,0	%0,0		
Villa bahçe sınır ihata betonlarının yapılması		28.09.2026	20.10.2026	%27,8	%0,0		
Villa bahçe sınır ihata lambirilerinin yapılması		15.10.2026	31.10.2026	%0,0	%0,0		
İhata led aydınlatma armatür montajları		15.10.2026	31.10.2026	%0,0	%0,0		
Kış bahçesi ve veranda seramiklerinin	Kış bahçesi ve veranda	16.10.2026	06.11.2026	%0,0	%0,0		
Kamera alt yapılarının yapılması		20.10.2026	30.10.2026	%0,0	%0,0		
Sert zemin bordür ve begonit imlatlarının		31.10.2026	15.11.2026	%0,0	%0,0		
Çevre aydınlatma armatür montajları		31.10.2026	15.11.2026	%0,0	%0,0		
Peyzaj sulama alt yapılarının yapılması		31.10.2026	15.11.2026	%0,0	%0,0		
Elektrik alt yapı kablolarlarının yapılması		01.11.2026	10.11.2026	%0,0	%0,0		
Kış bahçesi imalatlarının yapılması	Kış bahçesi ve veranda	15.11.2026	30.11.2026	%0,0	%0,0		
Bitkisel peyzaj ve çim imalatlarının		15.11.2026	30.11.2026	%0,0	%0,0		

Tarihsiz imalatlar (7)

Parke İmalatlarının yapılması · %93,3 Mutfak montajlarının yapılması · %93,3 Çelik kapı montajlarının yapılması · %93,3 Banyo vitrifiye montajlarının yapılması · %93,3 Banyo dolap montajlarının yapılması · %93,3 Çelik merdiven karkaslarının yapılması · %93,3 Son kat boya imalatlarının yapılması · %93,3

Plan: bugüne kadar geçen sürenin toplam süreye oranı. Gerçek: İmalat Durumu'nda tamamlanan hücrelerin oranı (ağırlıklandırılmamış, porsantaj değildir). Gerçekleşen, planın 3 puandan fazla gerisindeyse turuncu. Öncül: o iş bitmeden bu iş başlamaz; "+N gün" bekleme payıdır. Kırmızı başlangıç = öncülü bitmeden başlıyor. Kritik (pembe, kalın): bolluğu olmayan iş — bir gün kayarsa program bitişi de kayar.